



Città di Mesagne

SERVIZI AMBIENTALI – ENERGETICI

Prot. n.

Mesagne, 28 ottobre 2014

AI SEGRETARIO GENERALE
SEDE

Oggetto: *Piano delle performance anno 2013 - Servizi Ambientali ed Energetici – Relazione.*

In riferimento agli obiettivi assegnati nel Piano delle performance a carico del sottoscritto, Responsabile dei Servizi Ambientali – Energetici, si comunica di seguito lo stato di avanzamento degli obiettivi stessi nel corso del 2013.

➤ **OBIETTIVO 3.01.01.01**
MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO

Il sottoscritto ha proceduto, con Determinazione n. 834 del 03/10/2013, all'aggiudicazione in via definitiva del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Mesagne per una durata di tre anni e per un importo complessivo di € 381.842,35 oltre IVA, alla Ditta ARIETE Soc. Coop. con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite n. 34/D;

Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 27/11/2013 ed avente n. 7624 di Repertorio mentre con verbale di consegna del 29.11.2013 si è proceduto alla consegna del servizio stesso a far data dal 01/12/2013.

➤ **OBIETTIVO 3.01.02.01**
IMPIANTO SOLAR COOLING A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 dell' 08/10/2013 è stato approvato il progetto di variante dei lavori per la realizzazione di opere strettamente connesse e necessarie per l'importo aggiuntivo di € 59.076,22 oltre oneri di sicurezza pari a € 815,25.

Con la ditta appaltatrice è stato stipulato contratto aggiuntivo n. 7623 di Repertorio del 15/11/2013 e registrato a Brindisi in data 26/11/2013 al n. 687/1°;

In considerazione della necessità di redigere la perizia di variante, furono emessi e controfirmati dalla Ditta appaltatrice in segno della più ampia accettazione i seguenti verbali:

- verbale di sospensione dei lavori in data 27.05.2013;
- verbale di ripresa dei lavori in data 20.10.2013;



Città di Mesagne

SERVIZI AMBIENTALI - ENERGETICI

Con Determinazione n° 1336 in data 19/12/2013, è stata disposta una proroga di giorni 50 per l'ultimazione dei lavori, stabilendo conseguentemente come nuovo termine utile per il completamento delle opere il 19/02/2014. In data 19.02.2014, come risulta dal relativo verbale redatto in data 24/02/2014, i lavori contrattualmente previsti sono stati dichiarati ultimati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Cosimo D'ADORANTE

Responsabile: D'ADORANTE COSIMO

Peso Obiettivo: 30,00 %

OBIETTIVO: 3.01.02.01 IMPIANTO SOLAR COOLING A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 2013

Finalità dell'obiettivo:

- efficientamento e risparmio energetico del palazzo municipale.

Azioni e Interventi	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO	
Emissioni stati di avanzamento lavori											■	■	■	0,00
Ultimazione lavori	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0,00

Indicatori	Peso %	Target	Performance	Performance %	Addendo Rating %
Ultimazione lavori Solar cooling	50,00	SI	SI	100,00	50,00
Emissioni stati di avanzamento lavori Solar cooling	50,00	SI	SI	100,00	50,00
				Totale Obiettivo % -->>>	100,00
Peso Obiettivo % -->>>		30,00	Addendo Obiettivo % -->>>		15,00

Responsabile: D'ADORANTE COSIMO

Peso Obiettivo: 70,00%

OBIETTIVO: 3.01.01.01 MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO - 2013

Attività funzionali al conseguimento dell'obiettivo:

- manutenzione del verde pubblico;
- Provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Azioni e Interventi	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Provvedimento di aggiudicazione definitiva										■	■	■	0,00
Stipula del contratto												■	0,00

Indicatori	Peso %	Target	Performance	Performance %	Addendo Rating %
Provvedimento di aggiudicazione definitiva	100,00	SI	SI	100,00	100,00
Stipula del contratto manutenzione del verde pubblico	50,00	SI	SI	100,00	50,00
				Totale Obiettivo % -->>>	150,00
		Peso Obiettivo % -->>>	70,00	Addendo Obiettivo % -->>>	35,00

3.00.00.00 Area strategica
 AMBIENTE
 3.01.00.00 Azioni Strategiche
 Salvaguardia del verde pubblico e efficientamento energetico dell'ente



OBBIETTIVO STRATEGICO


3.01.01.00 MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO

Finalità dell'obiettivo strategico:
 esternalizzazione del servizio per carenza di personale e mezzi.
 Contributo richiesto ad altri settori:
 recuperare fondi di bilancio per importo annuo di € 120.994,16.

Azioni e Interventi	Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Provvedimento di aggiudicazione definitiva	2013										■	■	■	
Stipula del contratto	2013												■	■
	2014	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	2014	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Avvio del servizio	2014											■	■	
Monitoraggio servizio	2014											■	■	
	2015	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	2015	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	2015	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	2015	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

INDICATORI Valori registrati ed attesi	Consuntivo Preventivo		Peso	Addendo Rating
	2013	2013		
Aggiudicazione manutenzione triennale del verde pubblico		SI	33,34 %	0,00
Stipula contratto manutenzione verde pubblico		SI	33,33 %	0,00
Grado di copertura del servizio		SI	33,33 %	0,00
			Totale	0,00

3.00.00.00 Area strategica
 AMBIENTE
 3.01.00.00 Azioni Strategiche
 Salvaguardia del verde pubblico e efficientamento energetico dell'ente



OBIETTIVO OPERATIVO -> STRATEGICO: 3.01.01.00 MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO

3.01.01.01 MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO - 2013

Attività funzionali al conseguimento dell'obiettivo:
 - manutenzione del verde pubblico;
 - Provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Azioni e Interventi	Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Provvedimento di aggiudicazione definitiva	2013										■	■	■	■
Stipula del contratto	2013												■	■

INDICATORI	Consuntivo		Preventivo	Addendo	
	2013	2013		Peso	Rating
Provvedimento di aggiudicazione definitiva	SI	SI	100,00 %	100,00	
Stipula del contratto manutenzione del verde pubblico	SI	SI	50,00 %	50,00	
Totale			150,00		

3.00.00.00 Area strategica
 AMBIENTE
 3.01.00.00 Azioni Strategiche
 Salvaguardia del verde pubblico e efficientamento energetico dell'ente



OBBIETTIVO STRATEGICO

3.01.02.00 IMPIANTO SOLAR COOLING A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Finalità:
 efficientamento e risparmio energetico del palazzo municipale.

Azioni e Interventi	Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Emissioni stati di avanzamento lavori	2013											■	■	
Ultimazione lavori	2013	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Collaudo lavori	2014	■	■	■	■	■	■	■						
Rendicontazione Ministero	2014	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

INDICATORI		Consuntivo	Preventivo	Addendo	
Valori registrati ed attesi		2013	2013	Peso	Rating
Risparmio energetico invernale			60,00	50,00 %	0,00
Risparmio energetico estivo			80,00	50,00 %	0,00
Totale					0,00

3.00.00.00 Area strategica
 AMBIENTE
 3.01.00.00 Azioni Strategiche
 Salvaguardia del verde pubblico e efficientamento energetico dell'ente



OGGETTIVO OPERATIVO > STRATEGICO: 3.01.02.00 IMPIANTO SOLAR COOLING A SERVIZIO DEL PALAZZO

3.01.02.01 IMPIANTO SOLAR COOLING A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 2013

Finalità dell'obiettivo:
 - efficientamento e risparmio energetico del palazzo municipale.

Azioni e Interventi	Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	PESO
Emissioni stati di avanzamento lavori	2013											■	■	
Ultimazione lavori	2013	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

INDICATORI Valori registrati ed attesi	Consuntivo Preventivo		Addendo	
	2013	2013	Peso	Rating
Ultimazione lavori Solar cooling	SI	SI	50,00 %	50,00
Emissioni stati di avanzamento lavori Solar cooling	SI	SI	50,00 %	50,00
Totale			100,00	